

ESTIMACION DE TRABAJOS : CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO

DATOS DEL CONTRATANTE H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO PORTAL GUERRERO No. 10 COLONIA CENTRO C. P. 48640 (385) 755 5149 (385) 755 5095 CHIQUILISTLAN, JALISCO CHIQUILISTLAN, JALISCO		DATOS DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA JACARANDA, S. A. DE C. V. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 400 PISO 17 LADRON DE GUEVARA CJA 840309 SU5 3620 6518 GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44602		NUMERO DE ESTIMACION <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">8</div>
				PERIODO 18 de Enero de 2016 al 28 de Febrero de 2016

RESUMEN	PROYECTO	ACUMULADO ANTERIOR	EN ESTA ESTIMACION	ACUMULADO GENERAL
SUB TOTAL OBRA DE CONTRATO	\$ 3,448,275.86 100.00%	\$ 2,393,656.30 69.42%	\$ 164,248.70 4.76%	\$ 2,557,905.00 74.18%
SUB TOTAL OBRA DE CONTRATO	\$ 3,448,275.86 100.00%	\$ 2,393,656.30 69.42%	\$ 164,248.70 4.76%	\$ 2,557,905.00 74.18%
SUB TOTAL OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ - 0.00%	\$ - 0.00%	\$ - 0.00%


OBRA DE CONTRATO	\$ 3,448,275.86	IMPORTE DE LA OBRA	\$ 3,448,275.86	IMPORTE ANTICIPO	\$ 862,068.97 25.00%
OBRAS ADICIONALES	\$ -	ESTIMACION ACTUAL	\$ 164,248.70	AMORTIZACION	\$ 41,062.18 4.76%
TOTAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO 32 EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN JALISCO.	\$ 3,448,275.86	ESTIM ANTERIOR	\$ 2,393,656.30	AMORTIZACION ANTERIOR	\$ 598,414.08 69.42%
		ESTIM. ACUMULADA	\$ 2,557,905.00	AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 639,476.26 74.18%
		PENDIENTE POR ESTIMAR	\$ 890,370.86	PENDIENTE AMORTIZAR	\$ 222,592.71 25.82%
				RET. 1.5 % SUPERVISION Y CONTROL	\$ 51,724.14 100.00%
				ESTA ESTIMACION	\$ 2,463.73 4.76%
				RET. ANTERIOR	\$ 35,904.85 69.42%
				RET. ACUMULADA	\$ 38,368.58 74.18%
				RET. PENDIENTE	\$ 13,355.56 25.82%
				RET. 0.50 % Art. 191 Ley Federal de Derechos	\$ 17,241.38 100.00%
				ESTA ESTIMACION	\$ 821.24 4.76%
				RET. ANTERIOR	\$ 11,968.30 69.42%
				RET. ACUMULADA	\$ 12,789.54 74.18%
				RET. PENDIENTE	\$ 4,451.84 25.82%

H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLAN

H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLAN

H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLAN

IMPORTE ESTIMACION ACTUAL	\$ 164,248.70
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 41,062.18
RET. SUPERVISION Y CONTROL	\$ 2,463.73
RETENCION ART. 191 Ley Federal de Derechos	\$ 821.24
SUB TOTAL	\$ 119,901.55
16% IVA	\$ 19,184.25
TOTAL A PAGAR	\$ 139,085.80



CONSTRUCTORA JACARANDA, S. A. DE C. V. ING. ARTURO ANTONIO VILLALOBOS GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL	CONSTRUCTORA JACARANDA, S. A. DE C. V. ING. DANIEL MICHEL MONROY SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
--	---